

## Verslag dorpsvergadering 18 mei 2021 online via ZOOM

- **Mededelingen:** (geen)

### **1) Jaarrekening 2017-2018 en 2019-2020** (zie bijlagen Ia en Ib)

*Toelichting door Penningmeester Bores geeft geen discussie. Jaarrekening worden vastgesteld*

### **2a) Dijkversterking - Ontwerp** (zie bijlage IIa):

- Uitgangspunt is een groene berm
  - deze groene berm past bij het dorp
  - deze groene berm is toegezegd
  - deze groene berm is mogelijk (middels kleibekleding)
- HHNK houdt onderzoek naar kleibekleding op oneigenlijke/oneerlijke gronden tegen
- Feitenrelaas op verzoek van Provincie en HHNK opgesteld
- Provincie en Gemeente staan achter ons, maar hebben geen zeggenschap/invloed
- Algemeen Bestuur van HHNK is verantwoordelijk voor eindbeslissing
  - Ingesproken door 6 Uitdammers
  - Géén meerderheid AB voor onderzoek naar kleibekleding
  - Wel meerderheid AB voor motie:
    - onafhankelijk onderzoek
    - onafhankelijk voorzitter
    - garantieverplichting pilot Vergroening Basalton

### **2b) Dijkversterking – Uitvoering**

- Planning
  - heden t/m augustus aanleg werkbaan - waterveilig in aug
  - eerste helft juni, informatiebijeenkomst
  - eind juni, concept inrichtingsplan (dorpsraad heeft aangegeven te willen participeren)
  - 1 juli, werkzaamheden bij kaap, wegomlegging, ophoging werkbaan
  - 1 juli, rapportage berekeningen damwand icm fundatie onderzoek, dit bepaald de kaders voor uitvoering
  - 1 sep, fase 1 damwand, buiten dorp zuid worden 50m damwanden geplaatst, testen, meten, manier van drukken
  - jan t/m mei 22, fase 2 damwand, aanleg achter huizen (afgraven en drukken)
  - jul 22, aanleg ankers om de 6m, ong 2 weken, veel lawaai, weinig trillingen
- Technisch
  - damwand planken zijn 16m
  - planken hebben invloed op grondwater dus voorzien van sleuven hoogte gw
- Bewoners:
  - contracten, deels niet getekend vanwege buitentrappen
    - nu 13 buiten trappen maar beheer wil slechts 6 nieuwe trappen
    - verder is het materiaal een probleem, beheer wil geen hout meer maar beton/steen
    - geen leuningen
    - over 4 weken concept inrichtingsplan om nieuwe situatie te bespreken (we hebben aangedrongen op participatie bij het inrichtingsplan)

- dit jaar geen zwemplekken omdat werkbaan pas aug waterveilig is, wel besloten voetpad van Uitdam naar EuroParcs
- **Funderingsonderzoek** (ingezonden onderwerp van bewoner): op meerdere plaatsen uitgevoerd, soms zeer 'grondig'. Resultaten nog niet bekend maar wel aangekondigd dat deze inzichtelijk worden. Het is een individuele afweging of bewoners meewerken aan zo'n onderzoek of niet.

### 3) EuroParcs (zie bijlagen III)

De gemeente heeft het initiatief genomen tot een convenant voor tripartite afstemming en samenwerking met de Dorpsraad en EuroParcs, maar heeft dit zelf als enige nog niet ondertekend

De Dorpsraad behartigt het belang van Uitdam ten opzichte van het groeiende park a.d.h.v. het bestemmingsplan. Op een aantal punten dreig(d)en de grenzen daarvan overschreden te worden:

- **Trekkershutten**: lijken reguliere bebouwing voor grootschalige verhuur, RvS doet daarover uitspraak in juni
- **Woonboten**: leken reguliere bebouwing voor grootschalige verhuur, rechtbank heeft de Dorpsraad in gelijk gesteld en de woonboten / bouwplannen zijn verwijderd
- **Zeilschool**: lijkt reguliere bebouwing voor grootschalige verhuur / verkoop (tot voor kort geadverteerd aan de N247). De RvS heeft de Dorpsraad initieel in gelijk gesteld. Maar gemeente heeft vergelijkbare vergunningsaanvraag alsnog goedgekeurd. De Dorpsraad gaat hiertegen wederom in beroep.
- **Verlegging in-/uitrit** is conform afspraak met gemeente noord-waarts getekend op het nieuwe dijkprofiel (zie bijlage IIIa). Combineren met buitendijks fietspad bleek onhaalbaar
- **Het park "inpakken in groen"** is bij de aanleg toegezegd. Feedback van de Dorpsraad op de eerste schets (zie bijlage IIIb): behoeft nog veel uitwerking, waar we graag bij betrokken worden

### 4) Verkeerscommissie

Verkeersenquête: meer dan 60x gevuld, waarbij 90% heeft aangegeven last te hebben van het verkeer, en verkeersbeperkende maatregelen wenst.

- **Ontwikkelaars Uitdammerdijk 30** (Kentie en Partners Architecten BV) rijden inmiddels met halve wagens / kleiner model  
Via de Dorpsraad wordt het dorp geïnformeerd over bijzonder verkeer
- De **Gemeente** (wethouder Astrid van de Weijenberg/ medewerker Verkeer & Vervoer Niek Zwaag) informeert en onderhoudt contact met Amsterdam Noord mbt zwaar verkeer en gaat in gesprek met Alliantie/HHNK/Amsterdam over toekomstige inrichting wegen.  
Schades aan de Dorpsstraat worden hersteld en er komen snelheid remmende maatregelen
- De **Alliantie** heeft toezicht op verkeer gehouden verkeer (inmiddels 4 dagdelen) en komt met wegversmallingen ten noorden.  
Er komen geluidsmetingen op schoolplein; plaatsing geluidsbarrières indien nodig. Suggestie vanuit het dorp is om deze metingen ook vanaf de dijk te doen
- Het verkeer in Uitdam is ingesproken op de Raadsvergadering 29/4 en wordt toegevoegd aan Raadsagenda 27/5. Tevens ambtelijk overleg 3 juni. En vervolgesprekken met gemeente en Alliantie

### **5) Wat verder ter tafel komt**

Er wordt gesproken over meningsverschillen in het dorp. Wat wordt hieraan gedaan?

Redactie van de Nieuwsbrief herkent de meningsverschillen, benoemt dat dit heel logisch is in een dorp met verschillende mensen en situaties. En dat het erom gaat dat hierover open en begripvol gecommuniceerd blijft worden. De Nieuwsbrief poogt hieraan bij te dragen



# Bijlagen bij verslag van de dorpsvergadering Uitdam d.d. 18 mei (digitaal via ZOOM)

Van de Secretaris Dorpsraad Uitdam

Datum verslag: donderdag 26 mei 2021


# Jaarrekening 2017 en 2018

	2017	2018
<b>Inkomsten</b>		
Inkomsten uit subsidies	€ 536,55	€ 543,50
Overige inkomsten*	€ -	€ 101,40
<b>Totale inkomsten</b>	€ 536,55	€ 644,90
*retourbetaling AED		100
*rente		1,40
<b>Bestedingen</b>		
kosten bank	€ 62,83	€ 102,90
diversen*	€ 49,59	€ 1.464,56
AED opfriscursus	€ 100,00	
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -
<b>Totale kosten/bestedingen</b>	€ 212,42	€ 1.567,46
* hosting website	10,89	
*verlenging domeinnaam	38,70	
*Contributie milieu federatie NH		25
*Griffiekosten LCDR		338
*Hosting website		38,71
*Bloemen stichting behoud waterland		39,35
*Kosten kvk		7,50
RvS Griffierecht 201809442/1/A1		508
RvS Griffierecht 201809442/2/A1		508
<b>Activa</b>		
Zakelijke rekening 31-12	€ 2.336,72	€ 1.396,26
Spaarrekening 31-12	€ 2.507,53	€ 2.509,13
AED betaalrekening*	€ 4.078,39	-
<b>Totale activa</b>	€ 4.844,25	€ 3.905,39
*Deze rekening is overgedragen aan Marken per eind 2017		

# Ib Jaarrekening 2019 en 2020

			2019	2020
<b>Inkomsten</b>				
Inkomsten uit subsidies		€	543,50	€ 550,00
Overige inkomsten*		€	1.354,25	€ 10,00
<b>Totale inkomsten</b>		€	1.897,75	€ 560,00
*rente			0,25	
*Proceskosten vergoeding zaak 18/543 op 24-05-2019			508	
*Declaratie griffierecht Raad van State op 11-11-2019			846	
*09-04-19 pas activeren, correctie in 2020				10
<b>Bestedingen</b>				
kosten bank		€	116,07	€ 119,37
diversen*		€	1.131,19	€ 38,71
AED opfriscursus		-		
Onttrekking aan reserves		-		
<b>Totale kosten/bestedingen</b>		€	1.247,26	€ 158,08
*10-01-19 Hemwood advocaten 20190003			513,43	
*09-04-19 pas activeren, correctie in 2020			10,00	
*10-05-19 Kosten M. Meeuwig			32,05	
*30-10-19 Kosten M. Meeuwig			12,00	
*30-10-19 Donatie Stichting behoud Waterland			500,00	
*13-12-19 Contributie Milieu Federatie NH			25,00	
*Hosting website (overboekdatum 2020)			38,71	-38,71
<b>Activa</b>				
Zakelijke rekening 31-12		€	2.058,21	€ 2.487,13
Spaarrekening 31-12		€	2.509,38	€ 2.509,63
<b>Totale activa</b>		€	4.567,59	€ 4.996,76

# Ila1 Dijkversterking | Ontwerp



Betonzuilen:

- boventalud 1,8
- berm 6,0
- ondertalud 5,0

Steen:

- kreukelberm 2,6

Buitenzijde dijk:  
80% beton/steen




# Ila2 Dijkversterking | Ontwerp

- Pilot Vergroening Basalton
- Dijkvegetatie-expert en ecologen
- Looptijd 5 jaar
- ? Verkorte berm





# Illa EuroParcs Verlegging van in-/uitrit



# IIIb EuroParcs: inpakken in groen

